

Harmonogram prací

Akce Švermova

I.	Etapa	27.4.	frézování povrchu 1800/5
		28.4.	fréza sanace -5 cm + bourání asfaltů
		29.4.	bourání asfaltů
		30.4.-7.5.	bourání přídlažby a obrubníků
		6. – 20.5.	dlaždičské práce
		18. – 19.5.	výšková úprava armatur
		18. – 21.5.	ruční podbalení nerovností a sanace
		21.5.	úklid plochy zametadlem + postřik asf. emulzí
		22.5.	pokládka obrusné vrstvy ACO
		II.	Etapa
26.5.	fréza sanace -5 cm + bourání asfaltů		
27.5.	bourání asfaltů		
28.5. – 3.6.	bourání přídlažby a obrubníků		
2. – 15.6.	dlaždičské práce		
12. – 16.6.	výšková úprava armatur		
11. –16.6.	ruční podbalení nerovností a sanace		
17.6.	úklid plochy zametadlem + postřik asf. emulzí		
18.6.	pokládka obrusné vrstvy ACO		
III.	Etapa		
		22.6.	fréza sanace -5 cm + bourání asfaltů
		23.6.	bourání asfaltů
		24.6. – 30.6.	bourání přídlažby a obrubníků
		29.6. – 10.7.	dlaždičské práce
		18. – 10.7.	výšková úprava armatur
		7. –10.7.	ruční podbalení nerovností a sanace
		13.7.	úklid plochy zametadlem + postřik asf. emulzí
		14.7.	pokládka obrusné vrstvy ACO
		15.7.-17.7.	obnova VDZ